



Fecha

Domicilio

PROTOCOLO DE PUESTA EN OPERACIÓN

APROBACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- Medición de Puesta a Tierra.
- Verificación tendido eléctrico.
- Ensayo tendido eléctrico.
- Verificación tendido alámbrico de Comunicaciones. No Aplica
- Medición tendido alámbrico de Comunicaciones. No Aplica
- Verificación señales de Comunicaciones inalámbricas No Aplica
- Medición señales de Comunicaciones inalámbricas No Aplica
- Ensayo del esquema de soporte de Energia que garantiza la continuidad de la operación.
- Ensayo de protecciones embebidas en el Equipamiento Central local.
- Ensayo del Equipamiento Central local contra la Central de Monitoreo; de todas las funciones configuradas.
- Entrega de Documentación al Abonado.
- Inducción al Abonado

Firma y Aclaración
(Resp. Técnico / Técnico Registrado)